



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Punkt 3.

Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013.

2014-16148.

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsbeskrivelse

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Dette er bl.a. for at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed. Behandlingen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende, uanset om anlægsarbejdet er ét – eller flerårige.

Som følge af ændret forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2014, er det de nye udvalg som har behandlet forvaltningernes indstillinger om ”Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013”.

I skemaerne under hver forvaltning viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2014 (O) eller tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.

Borgmesterens Forvaltning

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:

1.000 kr.	U/ I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K	Påbegyndt	Afsluttet
Borgmesterens Forvaltning							
Sektor Fælles kommunale udgifter m.m.							
Rammebeløb til vedligeholdelse	U	28.331	28.088	-243	O	01.01.2013	31.12.2013
Rammebeløb til AKKC. Anlægstilskud.	U	8.000	7.737	-263	K	01.01.2013	31.12.2013



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

1.000 kr.	U/ I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K	Påbegyndt	Afsluttet
(Overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling som følge af ændret forvaltningsstruktur):							
Tekniske installationer	U	1.283	2.218	935	O	01.01.2013	31.12.2013
Energipulje 2011 (Heraf er 4,4 mio. kr. overført til balance vedr. tidligere afregningsmodel)	U	10.000	10.324	324	K	01.01.2013	31.12.2013

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Sektor Fælles kommunale udgifter

Rammebeløb til vedligeholdelse

I 2013 er der anvendt 28.088.000 kr. til udvendige vedligeholdelsesarbejder foretaget efter prioriteret liste efter tilstandsrapporter. Det er f.eks. til mindre tagudskiftninger på skoler, PCB luftprøver på 45 skoler samt ABA anlæg i AKKC, Springeren: Maritimt Oplevelsescenter og på Vodskov skole, nedtagning af bygninger ved Ulsted Mølle og udgifter til skimmelsager i 3 børnehaver samt akutte arbejder som udskiftning af vinduer, utætte tagrender, reparation af hegn og kloakker mm. Mindreforbruget på 243.000 kr. overføres til færdiggørelse af uafsluttede projekter.

Anlægstilskud Aalborg Kongres og Kultur Center

Til vedligeholdelse og forbedringer i niveauet 70-75 mio. kr. udbetales årligt 8 mio. kr. i anlægstilskud til dækning af ydelser på lån optaget til formålet.

Herudover betales der til kontraktlige forpligtelser med køkken i alt maksimalt 350.000 kr., som finansieres af momsrefusion. Det overskydende beløb på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Tekniske installationer

Projekt hvortil der årligt afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. I 2013 er beløbet mindre grundet overførsel fra 2012. Der er siden 2006 ikke gennemført planlagt vedligeholdelse på tekniske installationer, kun reparationer af skader. Forbruget på skader forøges, idet den generelle standard derved bliver dårligere. Forsikringen på skjulte rør er opsagt og udgifterne til reparationer afholdes af dette projekt uden at budgettet er forhøjet eller pristalsreguleret. Merforbruget på 935.000 søges overført til projektet for 2014.

Energipulje 2011

Projekt til energibesparende projekter. Projekter er igangsat fra 2011 og de sidste endeligt afsluttede i 2013. Nettoforbruget er 5,9 mio. kr. Hertil skal lægges 4,4 mio. kr., som i 2013 er overført til balancen vedrørende tidligere afregningsmodel for energispareprojekter.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

By- og Landskabsforvaltningen

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
(Teknik- og Miljøforvaltningen)							
Sektor: AK-Arealer							
00.22.02 Boligformål							
Projekt 2737 Haraldslund Frugtplan- tage	U	11.196	12.495	1.299	O	01.00	12.13
	I	-34.198	-33.154	1.044		01.02	12.13
Projekt 2794 Kongerslev, Gartner- vænget	U	2.551	2.408	-143	O	01.07	12.13
	I	-2.224	-1.944	280		01.07	12.13
00.22.03 Erhvervsformål							
Projekt 2823 Mou, Erhvervsområde	U	2.900	2.249	-651	O	01.07	12.13
	I	-1.600	-560	1.040		01.09	12.13
Sektor: Byfornyelse							
00.25.15 Byfornyelse							
Projekt 2985 Områdefornyelse, Svenstrup	U	10.640	10.646	6	K	01.10	12.13
	I	-3.361	-3.362	-1		01.10	12.13
Sektor: Veje							
02.28.11 Vejvedligeholdelse							
Projekt 2460, Trafikregulerende og Sikkerhedsfremmende foranstalt- ninger	U	3.694	4.545	851	O	01.13	12.13
Projekt 2717, Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen	U	7.004	4.384	-2.620	O	01.13	12.13



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Projekt 2887 ITS-Trafikledelse ”Grøn Trafikpolitik”	U	8.000	8.000	0		01.11	12.13
Projekt 2901 Genopretning af broer og bygværker	U	4.051	4.051	0		01.11	12.13
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Projekt 2889 Parkering v/Gigantium	U	14.000	14.231	231	O	01.11	12.13
02.32.33 Færgedrift							
Projekt 2898 Ny færge, Egholm II	U	24.600	34.763	10.163	K	01.11	12.13

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Sektor AK-Arealer

Haraldslund Frugtplantage

Der er gennemført byggemodning af i alt 31 byggegrunde samt 1 storparcel.

Der resterer salg af 1 grund.

Projektet afsluttes med et samlet merforbrug, udgifter på 1.299.000 kr. og et mindreforbrug, indtægter på 1.044.000 kr., hvilket foreslås finansieret over projekt 2496, Udbygning af eksisterende Erhvervsarealer med i alt 2.343.000 kr.

Kongerslev, Gartnervænget

Projektet blev overtaget fra Sejlflod Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor der fremgik en salgsindtægt på 700.000 kr. Her udover er der solgt 4 grunde i 2007 og 2 grunde i 2010. Der resterer salg af 3 grunde.

Projektet afsluttes med et samlet mindreforbrug, udgifter på 143.000 kr. og et mindreforbrug, indtægter på 280.000 kr. som foreslås finansieret på projekt 0002, Salg af grunde.

Mou, Erhvervsområde



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Der er solgt 7.000 m² erhvervsareal. Der resterer salg af 20.000 m².

Projektet afsluttes med et mindreforbrug, udgifter på 651.000 kr. og et mindreforbrug, indtægter på 1.040.000 kr. Netto resultatet finansieres over projekt 0002 Salg af grunde.

Sektor Byfornyelse

Områdefornyelse i Svenstrup

Planlægning og gennemførelse af områdefornyelse i Svenstrup, omfatter fysiske tiltag i de offentlige rum, beboerinddragelse og formidling.

Projektet har kørt planmæssigt og er afsluttet i 2013.

Sektor Veje

Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Budgetlister for 2013 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2012.

Midlerne var disponeret til bl.a. skolevejsprojekter, trafiksanering/hastighedsdæmpning i byer og renovering af bump.

Der er i 2013 bl.a. afholdt udgifter til:

Trafiksikkerhed på 11 skoler, projekter ifm. borgerhenvendelser, bl.a. faste fartvisere, bump på Strøybergsvej, Godtlandsvej, Th. Garders Vej mm., og byzonetavler i oplandsbyer (ikke afsluttet, ønsker overførsel af midler til 2014) og ny belægning på Vor Frue Plads.

Merforbruget på 851.000 kr. finansieres ved mindreforbrug på projekt 2717, Opfølgning på trafik-sikkerhedshandlingsplanen.

Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Budgetlister for 2013 blev forelagt Teknik- og miljøudvalget den 6/12 2012.

Midlerne var disponeret til bl.a. trafiksikkerhedsprojekter, afmærkning for cyklister i kryds, projekt ved Peder Barks Gade (Vor Frue Kirke-området) og renovering af bump.

Der er i 2013 bl.a. afholdt udgifter til: Sikkerhedsvedligeholdelse af broer, projekt ved Peder Barks Gade (Vor Frue Kirke-området), projektet er ikke færdig pga. arkæologiske undersøgelser. Blå cykelfelter og afmærkningsprojekt på Rørdalsvej.

De resterende midler 2.620.000 kr. ønskes overført til bl.a. projekt 2460 til dækning af merforbrug og færdiggørelse af mindre projekter og vedligeholdelse af bump, som ikke blev færdiggjort i 2013. Resten ønskes overført til færdiggørelse af bl.a. Vor Frue Plads og supplerende byzonetavler i byer.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

ITS – Trafikledelse ”Grøn Transportpolitik”

Aalborg Kommune har i samarbejde med Vejdirektoratet etableret et nyt dynamisk trafik kort i 2011 på den fælles trafikportal ”Trafikken.dk/Nordjylland”. Trafikanterne får via det nye trafik kort, hvor de aktuelle rejsehastigheder vil blive vist, bedre mulighed for at planlægge deres rejsetidspunkt. Et kamerabaseret rejsetidsmålesystem er etableret på vejnettet til brug for dataindsamling til systemet. Herudover leverer ITS-anlægget i og omkring Limfjordstunnelen trafikdata til kortet.

Trafikanterne kan nu også få overblik over trafiksituationen på smartphone via en app (lanceres i 2014), der benytter data fra systemet.

Rådighedsbeløb i årene 2011 til 2013: 8 mio. kr.

Forbrug i alt: 8 mio. kr.

Genopretning af broer og bygværker

Projektet blev afsluttet i 2012

Bevillingen er anvendt til renovering af broer i henhold til handlingsplanen.

Der er udskiftet til nye bygværker følgende steder: Karen Palsgårdsvej over Lindborg Å (v. Sejlflod) og Lindholmsvej over Kridtbanestien (Nørresundby).

Rådighedsbeløb i årene 2011 og 2012: 4,1 mio. kr.

Forbrug: 4,1 mio. kr.

Parkering v/Gigantium

Ved anlægsprojektet er der etableret ca. 280 parkeringspladser øst for Gigantium.

Rådighedsbeløb: 14 mio. kr.

Forbrug: 14,2 mio. kr.

Merforbruget på 231.000 kr. finansieres ved projekt 2885, Nordkraft.

Ny færge, Egholm II

Merforbruget er på 10,2 mio. kr.

Egholm II blev sat i drift 25. november 2013. Anlægget er færdiggjort og retssager ift. rådgiver og entreprenøransvar er afsluttet i 2013 i en sådan grad, at anlægsprojektet afsluttes med regnskab 2013. Udgifterne er låneberettigede og udgiften lånefinansieres jf. tidligere beslutning i budget 2011-14.

Udgifterne er indgået i den kommunale låneramme og har dannet baggrund for lånoptagelse. Merforbruget regnskabsforklares derfor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
-----------	-----	----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen							
Sektor: Børn og Unge							
05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge							
Ny børnehave Nørresundby	U	12.000	12.086	86	O	01.01.12	31.12.13

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Sektor Børn og Unge

Ny børnehave Nørresundby

Byggeriet af ny børnehave på adressen Løvbakken 1, 9400 Nørresundby er afsluttet og taget i brug medio 2013.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
Ældre- og Handicapforvaltningen							
Sektor Tilbud for mennesker med handicap							
3685 Enghuset, 36 boliger, service-areal	U I	7.240 -2.161	7.348 -2.161	108 0	K K	11.06.2007	31.12.2013
3686 Flytteudgifter Masterplan	U I	3.047 -355	3.401 -355	354 0	K K	11.06.2007	31.12.2013
0009 Ryesgade, 20 boliger, service-areal	U I	2.740 -800	2.797 -800	57 0	K K	01.01.2010	31.12.2013
0037 Behandlingscentret Hammer	U	5.800	5.071	-729	K	01.01.2012	01.01.2013



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
Bakker	I	0	0	0	K		

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Sektor Tilbud for mennesker med handicap

Driftsikring af boligbyggeri:

Enghuset 36 boliger

Projektet har omfattet etablering af 36 nye boliger til sindslidende. Boligerne er ejet af Boligselskabet Vanggården - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune.

Projektets samlede anlægssum har været på 7.240.000 kr. i udgifter og 2.161.000 kr. i indtægter.

Det endelige byggeresultat udviser et merforbrug på 108.000 kr. primært som følge af ekstrafundering og vejrligsforanstaltninger.

Flytteudgifter Masterplan

Projektet har omfattet flytteudgifter forbindelse med den omfattende masterplan med ombygning af boliger for voksne handicappede.

Projektets samlede anlægssum har været på 3.047.000 kr. i udgifter og 355.000 kr. i indtægter.

Det endelige byggeresultat udviser et merforbrug på 354.000 kr.

Ryegade 20 boliger

Projektet har omfattet etablering af 20 nye boliger til borgere med sindslidelse. Boligerne er ejet af Viva bolig - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune.

Projektets anlægssum har været på 2.740.000 kr. i udgifter og 800.000 kr. i indtægter.

Det endelige byggeresultat udviser et merforbrug på 57.000 kr. primært som følge af store grundvandsproblemer.

Botilbud til længerevarende ophold:

Behandlingscentret i Hammer Bakker

Projektet har omfattet en etablering af 5 boliger i eksisterende bygning.

Lejlighederne indrettes i parterre i eksisterende bygning "Behandlingscentret Bodil Hjorts Vej 9" og skal anvendes til udslusning af beboere fra institutionen.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Projektets anlægssum har været på 5.800.000 kr. i udgifter.

Det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 729.000 kr. primært som følge af markedets priser på daværende tidspunkt.

Skoleforvaltningen

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
(Skole- og Kulturforvaltningen)							
Sektor Skoler							
Alle skoler, arbejdstilsynsprojekter	U	39.036	39.049	13	K	06.09	12.13
Tofthøjskolen	U	23.000	22.958	-42	K	10.07	12.13
Vadum Skole	U	18.000	17.972	-28	K	10.07	12.13

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Sektor Skoler

Alle skoler arbejdsmiljøprojekter

I perioden fra 2009-2013, hvor der er blevet afsat anlægsmidler til konkrete AT-påbud på skolerne, er der løbende blevet givet en del påbud. Som de største kan nævnes Sulsted skole, Vejgaard Østre skole med AT-påbud om ventilation. Tornhøjskolens DUS med hensyn til ventilation, belysning, indeklime mm.; et AT-påbud der gav anledning til etablering af DUS på selve Tornhøjskolen. Og senest AT-påbud om ventilation på Vodskov skole, samt mange små påbud om diverse akutsikreguleringer, belysningsregulering og varmereguleringer.

Kontoen er afleveret indenfor den økonomiske ramme.

Tofthøjskolen

Projektet omfatter og er indrettet efter begrebet fleksibelt læringsmiljø ved en tilbygning af nyt indskolingsafsnit med tilhørende DUS og stort "torv" som samlingsal med en hems til DUS-aktiviteter og lignende.

Til projektet på Tofthøjskolen var der afsat et budget på i alt 18 mio. kr. fordelt over 5 budgetår.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer.

Vadum skole

Vadum skole er indrettet efter begrebet fleksibelt læringsmiljø, med en varieret indretning, som gør det muligt at veksle mellem forskellige pædagogiske metoder og undervisningsformer.

De eksisterende rammer er udnyttet optimalt i forbindelse med ombygningen, hvor de eksisterende dunkle lokaler og gangområder er omdannet til et kreativt og indbydende undervisningsmiljø, hvor skolen kan arbejde med en større fleksibilitet i undervisningen.

I projektet er endvidere medtaget en udvidelse af skolens DUS svarende til et bruttoareal på ca. 241 m², samt en opfyldelse af påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklimaet i skolens undervisningsdel herunder etablering af mekanisk ventilation.

Til projektet på Vadum skole var der afsat et budget på i alt 18 mio. kr. fordelt over 3 budgetår.

Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer.

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
(Skole- og Kulturforvaltningen)							
Sektor Fritid							
Aalborg Stadion nyt lysanlæg	U	9.800	9.775	-25	K	10.10	12.13
Frejlev Hallen	U	6.000	6.978	978	K	10.09	12.13
	I	0	-949	-949	K	10.09	12.13
Gigantium Svømmehal	U	85.000	85.116	116	K	10.08	12.13
Sektor Kultur							
Nordkraft, byggeafsnit A, B,C	U	410.105	424.722	14.617	K	08.06	12.13
	I	-263.543	-263.782	-239	K	08.06	12.13
Nordkraft P-fond	U	6.000	0	-6.000	K	08.06	12.13

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Sektor Fritid



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Aalborg Stadion lysanlæg

Projektet omfatter nyt lysanlæg til Aalborg Stadion, og der var budgetteret med 9,8 mio. kr. til projektet. Det gamle lysanlæg levede ikke op til kravene for internationale kampe. Det gør det nye anlæg, og det er produceret således, at det kan udbygges, hvis kravene bliver ændret. Lysanlægget er designet specielt til Aalborg Stadion. Elitefacilitetsudvalget har bidraget med 1.550.000 kr. til projektet. Projektet er afsluttet og viser et mindre forbrug på 24.500 kr.

Frejlevhallen

Projektet omfatter en annekshal til Frejlevhallen, og der var afsat 6 mio. kr. Hallen er bygget uden omklædningsrum, men med depotfaciliteter. Omklædningsrummende i den eksisterende Frejlevhal benyttes også af brugerne i den nye hal. Projektet er afsluttet og viser et merforbrug på 29.000 kr.

Svømmehallen i Gigantium

Svømmehallen er en bygget som en integreret del af Gigantium, og der var afsat 85 mio. kr. til projektet. Tilbygningen omfatter et 25 m. bassin, et springbassin, et familieområde med 4 bassiner, et wellnessområde samt en cafe. Hertil kommer en konferencesal med plads til 400 gæster. Projektet er afsluttet og viser et merforbrug på 116.000 kr. Merforbruget skyldes primært uforudsete udgifter til tilretning af de brandtekniske krav i Gigantium.

Elitefacilitetsudvalget har bidraget med 1 mio. kr. til konferencesalen.

Sektor Kultur

Nordkraft

Byggeriet af Nordkraft startede i 2007 og blev afsluttet i 2013. Nordkraft er en tidligere industribygning, der er omdannet til en kombination af kulturtilbud og private lejemål. Budgettet er tilrettet i takt med, at byggeriet er skredet frem, og det endelige budget er på 410 mio. kr. i udgifter og 263 mio. kr. i indtægter. Indtægterne er dels opnået ved salg af lejligheder i Nordkraft, dels salg af kommunale bygninger. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 14,4 mio. kr. Herfra skal trækkes et uforbrugt budget til oprettelse af p-pladser på 6 mio. kr. Dette giver et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 8,4 mio. kr.

Der er udarbejdet et specielt regnskab for projektet, hvoraf bl.a. fremgår, hvilke salg af kommunale bygninger der indgår i projektet.

Nordkraft P-fond

Se bemærkninger under Nordkraft.

Miljø- og Energiforvaltningen



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere

1.000 kr.	U /I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
(Forsyningsvirksomhederne)							
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme							
Projekt 5201, Diverse byggemodninger	U	6.000	5.526	-474	M	01.2013	12.2013
Projekt 5295, Central kraftvarmeforsyning af institutionerne i Hammer Bakker	U	8.539	8.489	-50	M	01.2010	12.2013
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation							
Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe, Ændret arealanvendelse på eksisterende plads	U	12.447	12.512	65	M	01.2011	12.2013
Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup, Etablering af ny plads	U	11.200	11.697	497	M	01.2011	12.2013
Projekt 5586, Genbrugsplads Hou, Modernisering af eksisterende plads	U	7.650	7.451	-199	M	01.2011	12.2013
Sektor: Aalborg Forsyning, Administration							
Projekt 5421 Dyrkningsdeklaration, Vissevej 142	U	4.245	4.243	-2	M	09.2011	10.2013
Projekt 5423, Dyrkningsdeklaration, Duedal 89	U	2.400	2.400	0	M	06.2013	11.2013

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Sektor Aalborg Forsyning, Varme

Diverse byggemodninger.

Anlægssum 6 mio. kr.

Anlægsarbejdet omfattede udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse samt i byggemodningsområder.

I 2013 har der været udgifter for 5,5 mio. kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende områder: Tingbergens Alle 680.000 kr., Danagården 550.000 kr., Griegsvej 650.000 kr., Vi-



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

sionsvej 360.000 kr., Østre Havn 380.000 kr., Zennia Park 240.000 kr., Siemens hal 10 & 11 - 230.000 kr. og Assensvej 800.000 kr.

Der har i 2013 været en mindreudgift på 474.000 kr.

Central kraftvarmeforsyning af institutionerne i Hammer Bakker.

Anlægssum 8,5 mio. kr.

Projektet omfattede etablering af pumpestation ved Tingvej, hoved- og stikledningsnet i institutionsområdet til ca. 100 målerinstallationer samt nedbrydning af installationer i eksisterende kedelcentral.

Der har været et mindreforbrug 50.000. kr. på projektet.

Sektor Aalborg Forsyning, Renovation

Genbrugsplads, Nibe

Anlægssum 12,4 mio. kr.

Projektet har omfattet ombygning af den eksisterende genbrugsplads Nibe med ændret arealanvendelse. Det bemærkes, at det afsluttende asfaldslidlag forventes udlagt i løbet af 2014.

Der har været et merforbrug på 65.000 kr.

Genbrugsplads, Gandrup

Anlægssum 11,2 mio. kr.

Projektet har omfattet en ny plads ved Teglvænget i Gandrup, omfattet af lokalplan nr. 3.21 Erhvervsområde vest for Teglvænget, Gandrup. Det bemærkes, at det afsluttende asfaldslidlag forventes udlagt i løbet af 2014.

Der har været et merforbrug på 497.000 kr.

Genbrugsplads, Hou

Anlægssum 7,7 mio. kr.

Projektet har omfattet modernisering af den eksisterende genbrugsplads ved Hou. Det bemærkes, at det afsluttende asfaldslidlag forventes udlagt i løbet af 2014.

Der har været et mindreforbrug på 199.000 kr.

Sektor Aalborg Forsyning, administration



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Dyrkningsdeklaration, Vissevej 142

Anlægssum 4,2 mio. kr.

Projektet har omfattet en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen.

Dyrkningsdeklaration, Duedal 89

Anlægssum 2,4 mio. kr.

Projektet har omfattet en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen.

Beslutning:

Anbefales.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014