

Notat

MP PlanStab

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sagsnr./Dok.nr. 2015-061872 / 2015-061872-137

Init.: ARL

04-09-2018

Tidsforløb – Etablering af fjernvarmeforsyning Storvorde og Sejlflod

- 13-11-2015 Aalborg Varme fremsender projektforslag for forsyning af Storvorde og Sejlflod
- 27-11-2015 Aalborg varme fremsender revideret projektforslag
- 04-12-2015 Projektforslag sendes i høring hos berørte parter
- 13-01-2016 Afklarende møde mellem HMN og Aalborg Varme vedr. konvertering af hhv. Ajstrup og Storvorde og Sejlflod
- 10-02-2016 HMN fremsender høringssvar vedr. konvertering af Ajstrup. Der indgår principielle bemærkninger, der også vedrører konvertering af Storvorde og Sejlflod
- 25-04-2016 Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen
- 29-09-2016 Aalborg Varme sætter projektforslag på pause pga. lave naturgaspriser
- 05-05-2017 Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen
- 13-06-2017 Aalborg Varme fremsender revideret projektforslag
- 29-06-2017 Høring af HMN
- 06-07-2017 Orientering af MEU
- 11-08-2017 Høringssvar fra HMN
- 15-08-2017 Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen
- 05-09-2017 Aalborg Varme anmodes om bemærkninger til høringssvar fra HMN
- 08-09-2017 Afklarende møde med HMN
- 12-09-2017 Status MEU
- 13-10-2017 Aalborg Varme fremsender revideret projektforslag
- 16-10-2017 Høring af HMN
- 23-10-2017 Status MEU
- 24-10-2017 Aalborg Varme fremsender supplerende beregninger til HMN

03-11-2017 Høringssvar fra HMN

07-11-2017 Aalborg Varme anmodes om og fremsender supplerende konsekvensberegninger

07-11-2017 Status MEU

15-11-2017 Behandling af projektforslag i MEU

27-11-2017 Behandling af projektforslag i Magistraten

11-12-2017 Behandling af projektforslag i Byrådet

14-12-2017 HMN orienteres om godkendelse og 4 ugers klagefrist

22-12-2017 Øvrige høringsparter orienteres om godkendelse

29-01-2018 Orientering af høringsparter om endelig godkendelse

02-02-2018 Status MEU

26-06-2018 Aalborg Varme søger om udsættelse af frist for starttilslutning med ½ år samt om tilladelse til at indregne nybyggeri.

22-08-2018 Ansøgning sendes i høring hos HMN

31-08-2018 Høringssvar fra HMN